

SARL LA FRENAIE

Fabrication d'habitats légers
34 route de courçon
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Tél : 09 81 67 40 37 - Fax : - email : lafrenaie.org@gmail.com

D E V I S

Edité à LA GREVE SUR MIGNON, le 11 juin 2020

Devis type

Référence : DV000010

Conçu le : 31/01/20

Objet du devis

Yourte confort 4 saisons de 5m de diamètre (soit 20m²)

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>ossature bois</u>				
1.2	Sous lambourdage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de yourte de 5m	M²	1,00	315,63	315,63
1.5	Plancher isolé en liège 20mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 5m	M²	1,00	1 979,46	1 979,46
1.7	Porte double vitrage de 1,8m en chêne lasurée avec ouvrant de 0,9m, fermeture 3 points, double joint "rep E"		1,00	1 429,56	1 429,56
1.11	Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 5m		1,00	900,90	900,90
1.13	Perches de toit en douglas non traitées		1,00	493,08	493,08
1.16	Couronne de 1,2m de diamètre en sapin blanc contrecollé lasurée et poteaux de montage en douglas		1,00	805,85	805,85
	Sous-total ossature bois				5 924,48
<u>2</u>	<u>Enveloppe isolante et étanche</u>				
2.1	Toile intérieure blanche de draps recyclés en coton polyester pour une yourte de 5m (mur: 1,80m)		1,00	594,30	594,30
2.3	Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 5m (mur: 1,80m)		1,00	1 691,39	1 691,39
2.6	Bâche extérieure complète (mur, toit) en toile acrylique sunbrella pour yourte de 5m et mur 1,80m. Bavette plastique en bas des murs		1,00	1 611,06	1 611,06
2.7	chapeau pour couronne de 1,20m en toile polycoton		1,00	245,92	245,92

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	avec cristal transparent				
	Sous-total Enveloppe isolante et étanche				4 142,67
3	<u>éléments complémentaires</u>				
3.1	Jeux de cordage complet pour une yourte de 5m: corde préétirée et polychanvre extérieur		1,00	123,75	123,75
3.2	Système de sortie de tuyau de poêle par mur avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm		1,00	575,71	575,71
3.4	Livraison, montage et formation pour une yourte de 5m à 2 personnes (+ 1,2€/km aller et retour)		1,00	1 478,45	1 478,45
	Sous-total éléments complémentaires				2 177,91

Total H.T.	12 245,06
Total T.V.A. 20,00 %	2 449,01
Total T.T.C.	14 694,07
Net à payer (Euro)	14 694,07

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Devis N° DV000010

Mode de Règlement :

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature Client :

N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	ossature bois	1,00	5 924,48	5 924,48
2	Enveloppe isolante et étanche	1,00	4 142,67	4 142,67
3	éléments complémentaires	1,00	2 177,91	2 177,91

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Variantes du devis					
1.1	Sous lambourrage en douglas (épaisseur 130mm) de plancher de yourte de 5m	M ²	1,00	426,99	426,99
1.3	Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas pour yourte de 5m	M ²	1,00	1 316,88	1 316,88
1.4	Plancher isolé en liège 40mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 5m	M ²	1,00	2 173,50	2 173,50
1.6	Cadre de sas de 1,8m en chêne avec passage de 0,8m		1,00	733,80	733,80
1.8	Porte pleine en chêne et panneau contreplaqué pin maritime de 1,8m avec ouvrant de 0,8m, serrure simple, hublot en polycarbonate "rep Z bis"		1,00	1 137,28	1 137,28
1.9	Chassis fixe h:1.80m, accolé à une porte, en chêne brun, double vitrage de 0.70 m de large. "rep K+1"		1,00	1 011,24	1 011,24
1.10	Chassis fixe vitré, h:1.80m, en chêne brun, double vitrage de 0.70m de large, lasuré. "rep K"		1,00	696,82	696,82
1.12	Murs en lattes de frêne écorcé de 1,80m traités à l'huile de lin pour yourte de 5m (selon disponibilité)		1,00	1 112,16	1 112,16
1.14	Perches de toit en bambous non traitées (selon disponibilité)		1,00	493,08	493,08
1.15	Perches de toit en frêne écorcé traitées à l'huile de lin (selon disponibilité)		1,00	701,90	701,90
1.17	Dôme en châtaignier et polycarbonate avec système d'ouverture par crémaillère pour couronne de 1,2m de diamètre		1,00	1 126,00	1 126,00
2.2	Toile intérieure écrue en coton biologique pour une yourte de 5m		1,00	911,50	911,50
2.4	Isolation en nappe de laine 100mm pour yourte de 5m (mur: 1,80m)		1,00	1 744,64	1 744,64
2.5	Isolation en nappe de laine 120mm pour yourte de 5m (mur: 1,80m)		1,00	1 948,99	1 948,99
2.8	Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum		1,00	115,63	115,63
3.3	Système de sortie de tuyau de poêle par couronne avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm et chapeau antipluie		1,00	499,06	499,06
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document					