

SARL LA FRENAIE

Fabrication d'habitats légers
34 route de courçon
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Tél : 09 81 67 40 37 - Fax : - email : lafrenaie.org@gmail.com

D E V I S

Edité à LA GREVE SUR MIGNON, le 11 juin 2020

Devis type

Référence : DV00080

Conçu le : 23/03/20

Objet du devis

Yourte confort 4 saisons de 6,5 m de diamètre en participatif (35m²)

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>ossature bois</u>				
1.1	Sous lambourrage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de 6,5m		1,00	187,57	187,57
1.4	plancher isolé en liège 20mm vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de douglas pour yourte de 6,5m		1,00	1 683,71	1 683,71
1.6	Porte double vitrage de 1,8m en chêne avec ouvrant de 0,8m, fermeture 3 points, double joint "rep X"		1,00	1 321,10	1 321,10
1.7	Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 6,5m		1,00	235,40	235,40
1.8	Perches de toit en douglas non traitées		1,00	223,86	223,86
1.11	Couronne de 1,5m de diamètre en sapin blanc contrecollé lasurée et poteaux de montage en douglas		1,00	192,93	192,93
	Sous-total ossature bois				3 844,57
<u>2</u>	<u>Enveloppe isolante et étanche</u>				
2.1	Toile intérieure blanche de draps recyclés en coton polyester pour une yourte de 6,5m (mur: 1,80m)		1,00	79,70	79,70
2.4	Isolation en nappe de laine 100mm pour yourte de 6,5m (mur: 1,80m)		1,00	1 623,15	1 623,15
2.6	Bâche extérieure complète (mur, toit) en toile acrylique sunbrella pour yourte de 6,5m et mur 1,80m. Bavette plastique en bas des murs		1,00	2 098,11	2 098,11
2.7	Chapeau pour couronne de 1,50m avec passage de sortie de poêle, en toile polycoton, cristal transparent		1,00	332,72	332,72

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	(cordage non fourni)				
	Sous-total Enveloppe isolante et étanche				4 133,68
3	<u>éléments complémentaires</u>				
3.1	Jeux de cordage complet pour une yourte de 6,5m: corde préétirée et polychanvre extérieur		1,00	90,60	90,60
3.2	Système de sortie de tuyau de poêle par couronne avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm et chapeau antipluie		1,00	474,83	474,83
	Sous-total éléments complémentaires				565,43
4	<u>Accompagnement et location d'atelier</u>				
4.1	Accompagnement et formation pour yourte moyenne 4 saisons: Etude du projet, plan et formation (réalisé et facturé sans TVA par l'association la Frênaie)		1,00	1 575,00	1 575,00
4.2	Location atelier pour autoconstruction	J	1,00	360,00	360,00
	Sous-total Accompagnement et location d'atelier				1 935,00

Total H.T.	10 478,68
Total T.V.A. 20,00 %	2 095,74
Total T.T.C.	12 574,42
Net à payer (Euro)	12 574,42

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Devis N° DV00080

Mode de Règlement :

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature Client:

N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	ossature bois	1,00	3 844,57	3 844,57
2	Enveloppe isolante et étanche	1,00	4 133,68	4 133,68
3	éléments complémentaires	1,00	565,43	565,43
4	Accompagnement et location d'atelier	1,00	1 935,00	1 935,00
5	Autres options réalisées par nos soins	1,00	7 433,73	7 433,73

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Variantes du devis					
1.2	Sous lambourrage en douglas (épaisseur 130mm) de plancher de yourte de 6,5m		1,00	348,74	348,74
1.3	Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas pour yourte de 6,5m		1,00	1 978,60	1 978,60
1.5	plancher isolé en liège 40mm vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de douglas pour yourte de 6,5m		1,00	2 010,05	2 010,05
1.9	Murs en lattes de frêne écorcé de 1,80m traités à l'huile de lin pour yourte de 6,5m (selon disponibilité)		1,00	456,28	456,28
1.10	Perches de toit en frêne écorcé traitées à l'huile de lin (selon disponibilité)		1,00	440,78	440,78
2.2	Toile intérieure écrue en coton biologique pour une yourte de 6,5m		1,00	634,10	634,10
2.3	Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 6,5m (mur: 1,80m)		1,00	1 548,15	1 548,15
2.5	Isolation en nappe de laine 120mm pour yourte de 6,5m (mur: 1,80m)		1,00	1 916,15	1 916,15
5	<u>Autres options réalisées par nos soins</u>				
5.1	Dôme en pin maritime et polycarbonate avec système d'ouverture par crémaillère pour couronne de 1,5m de diamètre	U	1,00	1 607,75	1 607,75
5.2	Porte pleine en chêne et panneau contreplaqué pin maritime de 1,8m avec ouvrant de 0,8m, serrure simple, hublot en polycarbonate "rep Z bis"		1,00	1 137,28	1 137,28
5.3	Chassis fixe vitré, h:1.80m, en chêne brun, double vitrage de 0.70m de large, lasuré. "rep K"		1,00	696,82	696,82
5.4	Chassis fixe h:1.80m, accolé à une porte, en chêne brun, double vitrage de 0.70 m de large. "rep K+1"		1,00	1 011,24	1 011,24
5.5	Fenêtre en chêne 1 vantail oscillo battante sur allège en panneau plein en chêne 0,9*1,8m "rep Q"		1,00	1 699,45	1 699,45
5.6	Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum		1,00	123,08	123,08
5.7	Système de sortie de tuyau de poêle par mur avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm		1,00	575,71	575,71
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document					

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Variantes du devis				
5.8	Système de sortie de tuyau de poêle par dôme avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm et chapeau antipluie		1,00	582,40	582,40
	Sous-total Autres options réalisées par nos soins				7 433,73
	Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document				