

SARL LA FRENAIE

Fabrication d'habitats légers
34 route de courçon
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Tél : 09 81 67 40 37 - Fax : - email : lafrenaie.org@gmail.com

D E V I S

Edité à LA GREVE SUR MIGNON, le 18 mars 2021

Devis type

Référence : DV000005

Conçu le : 17/03/21

Objet du devis

YC4.00H1.80 Yourte confort 4 saisons de 4m de diamètre (mur: 1,80m) 12,5m²

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>ossature bois</u>				
1.1	Sous lambourdage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de yourte de 4m	M ²	1,00	210,17	210,17
1.4	Plancher isolé en liège 20mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M ²	1,00	1 404,65	1 404,65
1.5	Porte de 1,80m en chêne lasurée avec ouvrant de 0,9m, double vitrage, fermeture 3 points, double joint "rep E"		1,00	1 429,56	1 429,56
1.7	Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 4m		1,00	742,90	742,90
1.8	Perches de toit en douglas non traitées		1,00	469,58	469,58
1.11	Couronne de 1m de diamètre en sapin blanc ou peuplier contrecollé lasurée et poteaux de montage en douglas		1,00	592,31	592,31
	Sous-total ossature bois				4 849,17
<u>2</u>	<u>Enveloppe isolante et étanche</u>				
2.1	Toile intérieure ivoire en coton polyester pour une yourte de 4m		1,00	382,00	382,00
2.2	Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 4m (mur: 1,80m)		1,00	1 015,27	1 015,27
2.3	Bâche extérieure complète (mur, toit, chapeau) en toile acrylique sunbrella pour yourte de 4m et mur 1,80m. Bavette plastique en bas des murs et chapeau en toile transparente		1,00	1 681,95	1 681,95

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.4	Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum		1,00	123,08	123,08
	Sous-total Enveloppe isolante et étanche				3 202,30
3	<u>éléments complémentaires</u>				
3.1	Jeux de cordage complet pour une yourte de 4m: corde préétirée et polychanvre extérieur		1,00	110,80	110,80
3.3	Livraison, montage et formation pour une yourte de 4m à 2 personnes (+ 1,2€/km aller et retour)		1,00	1 237,70	1 237,70
	Sous-total éléments complémentaires				1 348,50

Total H.T.	9 399,97
Total T.V.A. 20,00 %	1 879,99
Total T.T.C.	11 279,96
Net à payer (Euro)	11 279,96

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Mode de Règlement :

Signature Entreprise

Devis N° DV000005

Bon pour Accord.

Signature Client :

N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	ossature bois	1,00	4 849,17	4 849,17
2	Enveloppe isolante et étanche	1,00	3 202,30	3 202,30
3	éléments complémentaires	1,00	1 348,50	1 348,50

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Variantes du devis					
1.2	Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M ²	1,00	929,16	929,16
1.3	Plancher isolé en liège 40mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M ²	1,00	1 526,03	1 526,03
1.6	Porte pleine en chêne et panneau contreplaqué pin maritime de 1,8m avec ouvrant de 0,8m, serrure simple, hublot en polycarbonate "rep Z bis"		1,00	1 137,28	1 137,28
1.9	Murs en lattes (frêne ou saule) écorcé de 1,80m traités à l'huile de lin pour yourte de 4m		1,00	938,21	938,21
1.10	Perches de toit écorcé (frêne) traitées à l'huile de lin pour yourte de 4m (selon disponibilité)		1,00	508,91	508,91
3.2	Système de sortie de tuyau de poêle par mur avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm		1,00	575,71	575,71
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document					