

**SARL LA FRENAIE**

Fabrication d'habitats légers  
34 route de courçon  
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Tél : 09 81 67 40 37 - Fax : - email : lafrenaie.org@gmail.com

**D E V I S**

Edité à LA GREVE SUR MIGNON, le 18 mars 2021

**Devis type**

Référence : DV01614

Conçu le : 17/03/21

**Objet du devis**

YP4.00H1.80 Yourte confort participative de 4m de diamètre (mur: 1,80m) 12.5m<sup>2</sup>

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b><u>1</u></b>	<b><u>ossature bois</u></b>				
1.1	Sous lambourdage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de yourte de 5m	M <sup>2</sup>	1,00	134,21	134,21
1.4	Plancher isolé en liège 20mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M <sup>2</sup>	1,00	720,65	720,65
1.5	Porte double vitrage de 1,8m en chêne avec ouvrant de 0,8m, fermeture 3 points, double joint "rep X"		1,00	1 321,10	1 321,10
1.6	Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 4m		1,00	172,90	172,90
1.8	Perches de toit en douglas non traitées		1,00	165,58	165,58
1.10	Couronne de 1m de diamètre en sapin blanc ou peuplier contrecollé lasurée et poteaux de montage en douglas		1,00	136,31	136,31
	Sous-total ossature bois				<b>2 650,75</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>Enveloppe isolante et étanche</u></b>				
2.1	Toile intérieure ivoire en coton polyester pour une yourte de 4m		1,00	116,00	116,00
2.3	Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 4m (mur: 1,80m)		1,00	711,27	711,27
2.5	Bâche extérieure complète (mur, toit, chapeau) en toile acrylique sunbrella pour yourte de 4m et mur 1,80m. Bavette plastique en bas des murs et chapeau en toile transparente		1,00	1 681,95	1 681,95
	Sous-total Enveloppe isolante et étanche				<b>2 509,22</b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>éléments complémentaires</u></b>				
3.1	Jeux de cordage complet pour une yourte de 4m: corde préétirée et polychanvre extérieur		1,00	53,80	53,80
3.2	Système de sortie de tuyau de poêle par mur avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm		1,00	575,71	575,71

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Sous-total éléments complémentaires				<b>629,51</b>

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>4</b>	<b><u>Accompagnement et location d'atelier</u></b>				
4.1	Accompagnement et formation pour petite yourte 4 saisons : Étude du projet, plan, formation et aide de chantier (réalisé et facturé sans TVA par l'Association La Frênaie)		1,00	1 680,00	1 680,00
4.2	Location atelier pour autoconstruction	J	1,00	260,00	260,00
	Sous-total Accompagnement et location d'atelier				<b>1 940,00</b>

<b>Total H.T.</b>	<b>7 729,48</b>
1 680,00 à TVA : 0%	
6 049,48 à TVA <sub>1</sub> : 20%	1 209,90
<b>Total T.V.A.</b>	<b>1 209,90</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>8 939,38</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>8 939,38</b>

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.  
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : ..... le : / /

Devis N° DV01614

Mode de Règlement :

**Bon pour Accord.**

Signature Entreprise

Signature Client :

N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	ossature bois	1,00	2 650,75	2 650,75
2	Enveloppe isolante et étanche	1,00	2 509,22	2 509,22
3	éléments complémentaires	1,00	629,51	629,51
4	Accompagnement et location d'atelier	1,00	1 940,00	1 940,00

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>Variantes du devis</b>					
1.2	Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M <sup>2</sup>	1,00	435,16	435,16
1.3	Plancher isolé en liège 40mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 4m	M <sup>2</sup>	1,00	842,03	842,03
1.7	Murs en lattes de frêne écorcé de 1,80m traités à l'huile de lin pour yourte de 4m (selon disponibilité)		1,00	235,21	235,21
1.9	Perches de toit en frêne écorcé traitées à l'huile de lin (selon disponibilité)		1,00	204,91	204,91
2.2	Toile intérieure écrue en coton biologique pour une yourte de 4m		1,00	363,00	363,00
2.4	Isolation en nappe de laine 100mm pour yourte de 4m (mur: 1,80m)		1,00	745,92	745,92
2.6	Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum		1,00	123,08	123,08
	Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document				