

SARL LA FRENAIE

Fabrication d'habitats légers
34 route de courçon
17170 LA GREVE SUR MIGNON

Tél : 09 81 67 40 37 - Fax : - email : lafrenaie.org@gmail.com

D E V I S

Edité à LA GREVE SUR MIGNON, le 18 mars 2021

Devis type

Référence : DV01619

Conçu le : 17/03/21

Objet du devis

YP8.00H1.80 Yourte confort participative de 8m de diamètre (mur: 1,80m) 50m²

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<u>1</u>	<u>ossature bois</u>				
1.2	Sous lambourdage en douglas (épaisseur 72mm) de plancher de yourte de 8m	M ²	1,00	315,55	315,55
1.4	Plancher isolé en liège 20mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 8m	M ²	1,00	2 315,79	2 315,79
1.6	Porte double vitrage de 1,8m en chêne lasurée avec ouvrant de 0,9m, fermeture 3 points, double joint "rep E"		1,00	1 315,56	1 315,56
1.7	Murs en lattes de Douglas non traités de 1,80m pour yourte de 8m		1,00	305,30	305,30
1.8	Perches de toit en douglas non traitées		1,00	537,22	537,22
1.9	Couronne de 1,5m de diamètre en sapin blanc ou peuplier contrecollé lasurée et poteaux de montage en douglas		1,00	199,79	199,79
	Sous-total ossature bois				4 989,21
<u>2</u>	<u>Enveloppe isolante et étanche</u>				
2.1	Toile intérieure ivoire en coton polyester pour une yourte de 8m		1,00	301,60	301,60
2.4	Isolation en nappe de laine 100mm pour yourte de 8m (mur: 1,80m)		1,00	2 233,68	2 233,68
2.6	Bâche extérieure complète (mur, toit) en toile acrylique sunbrella pour yourte de 8m et murs 1,80m. Bavette plastique en bas des murs		1,00	2 619,12	2 619,12
2.8	Chapeau pour couronne de 1,50m avec passage de sortie de poêle, en toile polycoton, cristal transparent (cordage non fourni)		1,00	388,87	388,87
	Sous-total Enveloppe isolante et étanche				5 543,27
<u>3</u>	<u>éléments complémentaires</u>				
3.1	Jeux de cordage complet pour une yourte de 8m: corde préétirée et polychanvre extérieur		1,00	118,15	118,15
3.2	Système de sortie de tuyau de poêle par couronne avec 1m de		1,00	537,06	537,06

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	tuyau des fumées doublé 130mm et chapeau antipluie Sous-total éléments complémentaires				655,21

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
4	<u>Accompagnement et location d'atelier</u>				
4.1	Accompagnement et formation pour grande yourte 4 saisons: étude du projet, plan et formation (réalisé et facturé sans TVA par l'association la Frênaie)		1,00	2 100,00	2 100,00
4.2	Location atelier pour autoconstruction	J	1,00	360,00	360,00
	Sous-total Accompagnement et location d'atelier				2 460,00

Total H.T.	13 647,69
2 100,00 à TVA : 0%	
11 547,69 à TVA ₁ : 20%	2 309,54
Total T.V.A.	2 309,54
Total T.T.C.	15 957,23
Net à payer (Euro)	15 957,23

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Devis N° DV01619

Mode de Règlement :

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature Client :

N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	ossature bois	1,00	4 989,21	4 989,21
2	Enveloppe isolante et étanche	1,00	5 543,27	5 543,27
3	éléments complémentaires	1,00	655,21	655,21
4	Accompagnement et location d'atelier	1,00	2 460,00	2 460,00
5	autres options de travaux réalisés par nos soins	1,00	7 007,08	7 007,08

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Variantes du devis					
1.1	Sous lambourrage en douglas (épaisseur 130mm) de plancher de yourte de 8m	M ²	1,00	551,83	551,83
1.3	Plancher Vernis démontable en panneaux de bois MFP 18mm sur lambourdes de Douglas pour yourte de 8m	M ²	1,00	1 349,13	1 349,13
1.5	Plancher isolé en liège 40mm Vernis démontable en panneaux et dalles de bois MFP sur lambourdes de Douglas pour yourte de 8m	M ²	1,00	2 775,30	2 775,30
2.2	Toile intérieure écrue en coton biologique pour une yourte de 8m		1,00	907,70	907,70
2.3	Isolation en nappe de laine 80mm pour yourte de 8m (mur: 1,80m)		1,00	1 972,53	1 972,53
2.5	Isolation en nappe de laine 120mm pour yourte de 8m (mur: 1,80m)		1,00	2 638,50	2 638,50
2.7	Fenêtre en toile transparente cousue dans la bâche de 1,4m maximum		1,00	123,08	123,08
5	<u>autres options de travaux réalisés par nos soins</u>				
5.1	Dôme structure bois, polycarbonate, parcloles alu avec système d'ouverture par crémaillère pour couronne de 1,5m de diamètre	U	1,00	1 661,77	1 661,77
5.2	Porte pleine en chêne et panneau contreplaqué pin maritime lasurée de 1,8m avec ouvrant de 0,9m, serrure simple, hublot en polycarbonate. "rep H"		1,00	1 045,69	1 045,69
5.3	Chassis fixe h:1.80m, accolé à une porte, en chêne brun, double vitrage de 0.70 m de large. "rep K+1"		1,00	935,24	935,24
5.4	Chassis fixe vitré, h:1.80m, en chêne brun, double vitrage de 0.70m de large, lasuré. "rep K"		1,00	620,82	620,82
5.5	Fenêtre en chêne 1 vantail oscillo battante sur allège en panneau plein en chêne 0,9*1,8m "rep Q"		1,00	1 585,45	1 585,45
5.6	Système de sortie de tuyau de poêle par mur avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm		1,00	575,71	575,71
5.7	Système de sortie de tuyau de poêle par dôme avec 1m de tuyau des fumées doublé 130mm et chapeau antipluie		1,00	582,40	582,40
Sous-total autres options de travaux réalisés par nos					7 007,08
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document					